

شماره:
تاریخ:
پیوست:

نظارت تاسیسات مکانیکی

صور تجلسه تست لوله کشی اطفای حریق

قبل از انجام تست، دستورالعمل تست را به دقت مطالعه نموده و در صورت وجود ابهام با دستگاه نظارت هماهنگی گردد

نام مالک/مجری:

آدرس ملک:

تلفن همراه مالک:

کد نویسی:

تست مقدماتی مدار

تست مدار

10 bar	فشار تست نهایی در بالاترین نقطه شبکه و به مدت 1 ساعت
0 bar	افت فشار پس از 1 ساعت ($0/2 \text{ bar} < \text{افت فشار مجاز}$):
	<input type="checkbox"/> تایید <input type="checkbox"/> عدم تایید

* حساسیت گیج اندازه گیری فشار باید 0.2 بار باشد.

* در زمستان پس از اتمام تست در اسرع وقت مدار از آب تخلیه و از یخ زدگی جلوگیری گردد.

* با توجه به تایید تست، پوشش لوله ها بلامانع بوده و نگهداری از لوله های اجرا شده به عهده مالک/مجری می باشد.

مالک/مجری:

نظارت تاسیسات مکانیکی: